

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

- csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Hajdúdorog városában tárgyában -

amely létrejött

- egyrészről **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526
Adószám: 15728520-2-09
KSH szám: 15728520-8411-321-09
képviseli: Csige Tamás polgármester
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
- másrészről a **Magyar Mélyépítő Kft.**
cégjegyzékszám: 09-09-018802
székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hóvirág utca 43.
adószáma: 22634812-2-09
A cég statisztikai számjele: 22634812-4291-113-09
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000114-20520001
MKIK szám: 19A39690
képviseli: Hózsó Attila ügyvezető
a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbi feltételek szerint:

- 1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. március 20-án vállalkozási szerződés jött létre csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése Hajdúdorog városában tárgyában.
- 2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés II.1./ pontját az alábbiak szerint módosítják:

„II./ Teljesítési határidő

1./ A munkaterület átadására a szerződés aláírásától számított 15 napon belül kerül sor. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az Építési Naplóban rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni a munkaterület átvételét követően.

A kivitelezés végső befejezésének időpontja: a szerződés aláírásától számított **158 nap.**”

A módosítás indoka:

- a Vállalkozó 2014. május 13-án kelt levelében akadályközlést jelentett a Megrendelő felé, melyben jelezte, hogy az elmúlt időszak csapadékosabb időjárásának köszönhetően és a Vidi-ér II/c befogadó csatorna eliszapolódása miatt belterületen az Árpád körút és a Hétút utcák környékén visszaduzzadt a csapadékvíz elvezető csatorna, ezért munkát végezni nem tudtak. Egyeztetés történt a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulattal mint a csatorna kezelőjével a Vidi-ér II/c bizonyos szakaszának iszaptalanításával kapcsolatosan, s a csatorna kezelője kijelentette, hogy a Társulat forrás hiány miatt nem tud közreműködni, segítséget nyújtani iszaptalanítás elvégzésével kapcsolatosan. A Vidi-ér II/c nem tárgya a Csapadékvíz elvezetés

megvalósítása Hajdúdorog városában tárgyú vállalkozási szerződésnek. A Vállalkozó 2014. május 23-án kelt levelében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a 2013. május 13-án kelt Akadályközlés tárgyú levelükben közölt akadályok/problémák elhárultak, az akadályközléssel érintett napok száma: 10 nap.

- a Vállalkozó 2014. június 13-án kelt levelében akadályközlést jelentett a Megrendelő felé, melyben jelezte, hogy a 2014.04.30-i és a 2014.05.14-i Kooperációs egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően az EON-nal történt helyszíni egyeztetések során, sok helyen a villanyoszlopok a burkolt árkok nyomvonalában vannak, az 1 méteres védőtávolság nem tartható a helyi adottságok miatt. A többlet költségekre a vállalkozási szerződésben nincs keret, ezen kívül az EON erősáramú tervező bevonását kezdeményezi, aki meghatározza, milyen technológiát kell alkalmazni a földkitermelés miatt statikailag nem megfelelővé váló oszlopok állékonyságának, alapozásának megerősítéséhez. A megfelelő és optimális, az EON által is elfogadott, erősáramú tervező által megtervezett műszaki megoldás után lehet csak az érintett területeken munkát végezni, addig a munkavégzést határozatlan időre felfüggesztik, és kéri a Megrendelőt, hogy az erősáramú tervező bevonásáról gondoskodjon. A probléma megoldásáig az EON oszlopok által érintett területen a munkavégzés szünetel (Mátyás krt., Árpád krt., Bocskai krt.). A Vállalkozó 2014. június 24-én kelt levelében tájékoztatta a Megrendelőt, hogy a 2014. június 13-án kelt Akadályközlés tárgyú levelükben közölt akadályok/problémák elhárultak. Az akadályközléssel érintett napok száma: 10 nap.

- a felek megállapodnak, hogy a Megrendelő elfogadja a Vállalkozó fenti akadályközléseit, amely alapján a felek a teljesítési határidőt 20 nappal meghosszabbítják.

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítják jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, amely melléklet tartalmazza változással érintett eredeti műszaki tartalmat, a módosított műszaki tartalmat és a módosítás indokát.

4./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

5./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.”

6./ Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:


- 1. számú melléklet: műszaki tartalom módosítás

A fenti dokumentumok és a szerződés módosítás egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés módosítás és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés módosítás az irányadó. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2014.07.31.

Megrendelő részéről:



Vállalkozó részéről:

MAGYAR MÉLYÉPÍTŐ Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Hővirág u. 43.
Adószám: 22634812-2-09 4.
Cégl.sz.: 09-09-018902
Szlsz.: 10918001-00000114-20520001

Handwritten signature and stamp of the contractor
2014.07.31

