

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Autóbusz megállóhelyek építése Polgáron” tárgyában

amely létrejött

- egyrészről **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526
Adószám: 15728520-2-09
KSH szám: 15728520-8411-321-09
Számlasszáma: 11738125-15373216-10600003
E-mail cím: onkormanyzat@hajdudorog.hu
képviseli: Csige Tamás polgármester
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,

- másrészről RNYT Konzorcium

A konzorcium tagjai:

- a **Rózsaép Kft.**
céjegyzékszám: 15-09-064767
székhely: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.
adószáma: 11498874-2-15
A cég statisztikai számjele: 11498874-4120-113-15
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000048-72140006
MKIK szám: 29A05002
képviseli: Darida Olivér)
- **Temen-Trade Kft.**
céjegyzékszám: 05-09-009301
székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3. em. 307.
adószáma: 12750908-2-05
A cég statisztikai számjele: 12750908-4213-113-05
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 12046119-01362301-00100005
MKIK szám: 14A57006
képviseli: Tóth-Németh Nóra)
- **NYF-Bau Kft.**
céjegyzékszám: 15-09-080403
székhely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits út 119. B.ép
adószáma: 24265203-2-15
A cég statisztikai számjele: 24265203-4120-113-15
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10104459-28471700-01003005
MKIK szám: 29A56318
képviseli: Nyesti Szabolcs)a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

A konzorcium képviselőjével megbízott személy:

Rózsaép Kft. cégjegyzésre
jogosult vezető tisztségviselője
Bankszámlaszámok: 10918001-00000048-72140006
Telefon: 42/451-080
Telefax: 42/451-080
E-mail cím: info@rozsaeep.hu

között az alábbi feltételek szerint:

8

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. április 17-én vállalkozási szerződés jött létre „Autóbusz megállóhelyek építése Polgáron” tárgyában, amely vállalkozási szerződést a felek 2014. május 20-án a III.8. pont tekintetében módosították.

2./ A felek megállapodna, hogy az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés II.1./ pontját az alábbiak szerint módosítják:

**„II./
Teljesítési határidő**

1./ A munkaterület átadására a szerződés aláírásától számított 15 napon belül kerül sor. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételkor annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az Építési Naplóban rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni a munkaterület átvételét követően.

A kivitelezés végső befejezésének időpontja: a szerződés aláírásától számított **135 nap**”

A módosítás indoka:

- a Vállalkozó 2014.06.12-én kelt levelében akadályközlést jelentett a Megrendelő felé, melyben jelezte, hogy a beruházás során előre nem látható akadály jelentkezett, mely a kivitelezés határidejét jelentősen megnöveli, vagyis előre nem látható kivitelezőtől független akadály áll fenn. A Polgár, Hősök útja 1227 hrsz. előtt távközlési kábelhálózat kiváltásához szükséges. A megkötött vállalkozási szerződés 4./ pontja szerint: „4./ Megrendelő nyilatkozik, hogy Polgár, Hősök útja 1227 hrsz. előtt távközlési kábelhálózat kiváltásához szükséges engedélyt legkésőbb a munkaterület átadásakor a vállalkozó rendelkezésére bocsátja.” A munkaterület 2014.04.24. napján átadásra került, azonban a kiváltáshoz szükséges jogerős építési engedélyt a vállalkozó 2014.06.12. napján kapta kézhez. A kiváltást a Magyar Telekom Nyrt. szakkivitelezője a jogerős építési engedély megléte és a munkaterület átadását követő 30 napon belül, a térkövel burkolható fedlapok elhelyezését pedig 45 napon belül végzi el. Tekintve, hogy a kiváltást követően lehet egységes szerkezetű burkolatot kialakítani, így ezen területeken a vállalkozó kivitelezést nem tud végezni, a szerződésben vállalt határidő tarthatatlanná vált, így a vállalkozó akadályt közölt. A Vállalkozó kérte a Megrendelőt, hogy a munkaterület átadásától számítva (2014.04.24.) a jogerős építési engedély kiadása (2014.06.12.) közötti időtartamnak megfelelő póthatáridőt tűzzön ki.

- a Megrendelő – a műszaki ellenőr véleményével megegyező - álláspontja szerint a vállalkozási szerződésben foglaltaktól eltérően, a Megrendelő késedelembe esése miatt a Vállalkozó 49 nappal később kapta kézhez a Polgár, Hősök útja 1227 hrsz. előtt távközlési kábelhálózat kiváltási munkálataihoz szükséges jogerős építési engedélyt.

A Polgár, Hősök útja 1227 hrsz. előtt távközlési kábelhálózat kiváltásához szükséges építési engedély beszerzése nem volt vállalkozói feladat, ezért ennek az engedélynek a tervezethez képest időben később történő meglétéért a Vállalkozó nem felelős.

A Megrendelő késedelembe esése viszont nem okozott ilyen mértékű csúszást a kivitelezésben. Átütemezéssel, munkák átszervezésével csökkenthető a 49 napos csúszás tekintve, hogy a többi helyszínen a munkavégzés lehetősége adott.

A Megrendelő álláspontja szerint- műszaki ellenőri véleménnyel megegyezően - 49 napból kivonva a munkaterület átadásától számított a jelzett helyen történő munkálatok kezdetéig eltelt időszakot, azaz 33 napot, akkor a különbség 16 nap, s ezzel a 16 naptári nappal növelhető a vállalkozási szerződésben vállalt befejezési határidő.

a felek megállapodnak abban, hogy – műszaki ellenőri vélemény alapján- a teljesítési határidőt 16 nappal meghosszabbítják.



3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

4./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.


(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.”


A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2014.08.12.

Megrendelő részéről:



Vállalkozó részéről:



Pénzügyi ellenjegyzés: