

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött

- egyrészről a **Hajdúdorog Város Önkormányzata** (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
 - másrészről
 - o név: **DEPONA PLUSZ KFT**
 - o székhely/cím: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 17.
 - o adószám: 14299526-2-15
 - o képviseli: Tóth István ügyvezető
 - o bankszámlaszám: Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet 56100017-11066956-00000000, Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet 50600155-30079835-55000012
- a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbiak szerint:

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy közöttük 2009. 05. 25. napján vállalkozási szerződés jött létre Hajdúdorog, Böszörményi út 3502. számú közút 19+250 – 20+475 km szelvénye között a közút bal oldalán (536, 537, 538, 3041 hrsz.) aszfalt burkolatú kerékpárút építése, valamint a kapcsolódó munkák elvégzése (csapadécsatorna) tárgyában a szerződés megkötésének alapját képező közbeszerzési dokumentációban meghatározottak szerint, amely szerződést felek 2009. 07. 28. napján módosították.

2./ Szerződő felek közös és egyező akarattal kijelentik, hogy az 1. pont szerinti szerződés I.2. pontját pontosítani kívánják, ennek érdekében az 1. pont szerinti szerződés I.2. pontját hatályon kívül helyezik azzal, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezések helyébe az alábbi hatályos rendelkezések lépnek.

„2./ A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja a dokumentációban szereplő Hajdúdorog, Böszörményi út 3502. számú közút 19+250 – 20+475 km szelvénye között a közút bal oldalán (536, 537, 538, 3041 hrsz.) aszfalt burkolatú kerékpárút építését, valamint a kapcsolódó munkák elvégzését (csapadécsatorna) a dokumentációban meghatározottak szerint. Építendő kerékpárút hossz: 1225 m. Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó feladatát képezi az előbbieket szerinti kerékpárút nyomvonalában, illetve amellet található villanyoszlopok áthelyezése a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tervek, és az általa beszerzett E-ON szolgáltatói engedélyek, hozzájárulások alapján.”

3./ Szerződő felek közös és egyező akarattal megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti szerződés I. számú módosítással módosított II.1. pontját módosítani kívánják, ennek érdekében az 1. pont szerinti szerződés módosított II.1. pontját hatályon kívül helyezik azzal, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezések helyébe az alábbi hatályos rendelkezések lépnek.

„1./ A kivitelezés megkezdésének időpontja: a munkaterület átadásának időpontja, amelyre az alap szerződés aláírását követően 8 naptári napon belül sor került. A kivitelezés befejezésének időpontja a szerződés megkötésétől számított 70 nap. A Megrendelő és Vállalkozó közös megegyezésével a műszaki módosításokhoz szükséges technológiai okok miatt (Építési

naplóban rögzítve) a 70 napos teljesítés tényleges határideje 2009. augusztus 24. Szerződés felek rögzítik, hogy az előbbi teljesítési határidő - a Megrendelőnek a közbeszerzési eljárásban kiadott, 2009. 04. 21.-i ajánlatkérői tájékoztatás I.6. pontja szerint – nem vonatkozik a kerékpárút nyomvonalában, illetve amellel található villanyoszlopok áthelyezésére, tekintettel arra, hogy az ehhez szükséges tervek Megrendelő általi elkészítése és az áthelyezéshez szükséges E-ON szolgáltatói hozzájárulás beszerzése a Megrendelő részéről hosszabb időt vesz igénybe. Erre tekintettel szerződés felek a villanyoszlopok áthelyezésének határidejét az ahhoz szükséges tervek és szolgáltatói hozzájárulások Megrendelő által a Vállalkozó részére történt rendelkezésre bocsátásától számított 365 napon határozzák meg, azzal, hogy azon idő, amely alatt a Vállalkozó időjárási, vagy technológiai okokból munkát végezni nem tud, a teljesítési határidőbe nem számít bele.”

4./ Szerződés felek közös és egyező akaratú megállapodnak abban, hogy az előző pontban foglaltakra tekintettel az 1. pont szerinti szerződés II.4. pontját hatályon kívül helyezik azzal, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezések helyébe az alábbi hatályos rendelkezések lépnek:

„4./ Szerződés felek a II.1. pontban foglaltakra tekintettel megállapodnak abban, hogy a kerékpárút és tartozékainak muszáki átadás-átvétele, és a villanyoszlopok áthelyezését jelentő munka átadás-átvétele egymástól függetlenül történik, ennek megfelelően a felek az előbbi két munkanem tekintetében külön-külön rész muszáki átadás-átvételt folytatnak le. A felek valamennyi rész muszáki átadás-átvétel tekintetében rögzítik, hogy az átadás-átvételre a Megrendelő részére faxon küldött készrejelentés alapján kerül sor. A készre jelentett teljesítés átadás-átvételi eljárását a Megrendelő tuzi ki, de a készrejelentéstől számított maximum 8 napon belül köteles az eljárást lefolytatni. Az átadás-átvételről a felek jegyzőkönyvet készítenek. *A Megrendelő eloteljesítést elfogad, azonban ez nem keletkeztet jogot a Vállalkozó részére számla benyújtására, ha a kifizetéshez szükséges állami forrás még nem hívható le az állami költségvetésből.*

5./ Szerződés felek rögzítik, hogy a kerékpárút és tartozékai a módosított szerződéses határidőig, azaz 2009. 08. 24. napjáig szerződés szeruen elkészült, ezért annak muszáki átadás-átvételére legkésőbb 2010.08.31. napjáig átadás-átvételi eljárást folytatnak le.

6./ Szerződés felek közös és egyező akaratú megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti szerződés III.1. pontját hatályon kívül helyezik azzal, hogy a hatályon kívül helyezett rendelkezések helyébe az alábbi hatályos rendelkezések lépnek:

„1./ A Vállalkozót a szerződésben vállalt tevékenységéért **51.660.180,- Ft + 25 % ÁFA,** összesen **64.575.225,- Ft,** azaz **hatvannégymillió-ötszázhetvenötezer-kettőszázhuszonöt forint** összegű átalánydíjazás illeti meg, amely a Vállalkozó által benyújtott költségvetés (2. számú melléklet) alapján került meghatározásra.

A vállalkozói díj a Vállalkozó meggyozódése szerint a kivitelezés muszáki tartalma szakszerű és komplett megvalósításának teljes költségét tartalmazza, ezért utólagos számszáki, mennyiségi és muszáki észrevételekre való hivatkozással a díjazás és teljesítési határidő nem módosítható. A vállalkozói díj fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és a felmerülő költségekre, amelyek szükségesek a meghatározott munkák szakszerű és komplett megvalósításához. A vállalkozói díj a fentiek mellett minden segédanyag ellenértékét és egyéb költséget tartalmazza, kivéve a villanyoszlopok áthelyezéséhez szükséges tervek elkészítésének, és az ehhez kapcsolódó bármilyen engedélyeztetési tevékenység díját, melyet a Megrendelő visel.


Szerződések megállapodnak abban, hogy a 11.4. pont alapján Vállalkozó 1 – 1 db számla benyújtására jogosult a kerékpárút kivitelezése, és a villanyoszlopok áthelyezését jelentő munka tekintetében.

7./ Az 1. pont szerinti, és az ott írtak szerint korábban módosított szerződés jelen okirattal nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban és érvényben vannak.

8./ A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A jelen okiratot a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:


Hajdúdorog, 2009. augusztus 24.


Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
* Képv.: Csige Tamás polgármester


DEPONA PLUSZ KFT.
80 Nyíregyháza, Bessenyei tér 17.
Adószám: 14299526-2-15
-2-
10.04.15.10

Depona Plusz Kft.
Vállalkozó
képv.: Tóth István, ügyvezető

A polgármester aláírását ellenjegyzem:


Cziifrané Dr. Urgyán Ilona jegyző

A fentieket tudomásul vettem:


.....
Molnár...Edik... muszaki ellenőr