

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

1. RÉSZRE: HAJDÚDOROG, SAROK U. 1. SZÁM ALATTI 3434 HRSZ-Ú INGATLANON MEGLÉVŐ ÓVODA JÁTSZÓUDVARAINAK KIALAKÍTÁSA

amely létrejött

- egyrészről a **Hajdúdorog Város Önkormányzata** (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
- másrészről
 - o név: „Jánosik és társai” Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft.
 - o székhely/cím: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15. BCW IRODAHÁZ. Ép.
 - o adószám: 11066901-2-43
 - o képviseli: Zöld István János ügyvezető

a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbiak szerint:

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük 2010. december 17-én vállalkozási szerződés jött létre a Hajdúdorog, Sarok u. 1. szám alatti 3434 hrsz-ú ingatlanon meglévő Óvoda játszóudvarainak kialakítása tárgyában az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban meghatározott műszaki tartalommal. A munkaterület átadása a vállalkozási szerződés aláírásakor a Vállalkozó részére megtörtént, azonban a Vállalkozó a munkaterületen az időjárási körülmények miatt a mai napig munkát végezni nem tudott, a munkaterületen történő munkavégzés objektíve lehetetlen, amely miatt a vállalkozási szerződésben meghatározott befejezési határidő módosítása szükséges.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés II.1./ pontját az alábbiak szerint módosítják:

„II./

Teljesítési határidő

1./ A kivitelezés megkezdésének időpontja: az a nap, amikor a műszaki ellenőr írásban tájékoztatta a feleket, hogy az időjárási körülmények a munkavégzés helyszínén a munkálatok elvégzését lehetővé teszik. A kivitelezés a munkavégzés megkezdésétől számított 30 napon belül kerül sor.”

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják. Jelen vállalkozási szerződés módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hajdúdorog, 2011. február 10.

Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Csige Tamás polgármester

JANOSIK
Jánosik és Társai Kft.
3523 Miskolc, Kerpely Antal utca 11.
3501/Miskolc, Pf.: 649
Adószám: 11066901-2-43

„Jánosik és társai” Kft.
Vállalkozó
képv.: Zöld István János ügyvezető

A polgármester aláírását ellenjegyzem:

A szerződésmódosítással egyetértek, a fentieket tudomásul vettem:

Majeros László műszaki ellenőr

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

2. RÉSZRE: **Hajdúdorog, Nánási út 19. szám alatti 1197 hrsz-ú ingatlanon meglévő 2. sz. Általános Iskola udvarán aszfalt pálya kiépítése vízelvezetéssel**

amely létrejött

- egyrészről a **Hajdúdorog Város Önkormányzata** (székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4., képviseli: Csige Tamás polgármester) a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
- másrészről
 - o név: „Jánosik és társai” Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Kft.
 - o székhely/cím: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15. BCW IRODAHÁZ. Ép.
 - o adószám: 11066901-2-43
 - o képviseli: Zöld István János ügyvezető

a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbiak szerint:

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük 2010. december 17-én vállalkozási szerződés jött létre a Hajdúdorog, Nánási út 19. szám alatti 1197 hrsz-ú ingatlanon meglévő 2. sz. Általános Iskola udvarán aszfalt pálya kiépítése vízelvezetéssel munkák elvégzése tárgyában az ajánlattételi felhívásban, ajánlattételi dokumentációban és az ajánlatban meghatározott műszaki tartalommal. A munkaterület átadása a vállalkozási szerződés aláírásakor a Vállalkozó részére megtörtént, azonban a Vállalkozó a munkaterületen az időjárási körülmények miatt a mai napig munkát végezni nem tudott, a munkaterületen történő munkavégzés objektíve lehetetlen, amely miatt a vállalkozási szerződésben meghatározott befejezési határidő módosítása szükséges.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés II.1./ pontját az alábbiak szerint módosítják:

„II./

Teljesítési határidő

1./ A kivitelezés megkezdésének időpontja: az a nap, amikor a műszaki ellenőr írásban tájékoztatta a feleket, hogy az időjárási körülmények a munkavégzés helyszínén a munkálatok elvégzését lehetővé teszik. A kivitelezés a munkavégzés megkezdésétől számított 30 napon belül kerül sor.”

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják. Jelen vállalkozási szerződés módosítást a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Hajdúdorog, 2011. február 14.

Hajdúdorog Város Önkormányzata
Megrendelő
Képv.: Csige Tamás polgármester

„Jánosik és társai” Kft.
Vállalkozó

képv.: Zöld István János ügyvezető

A polgármester aláírását ellenjegyzem:

A szerződésmódosítással egyetértek, a fentieket tudomásul vettem:

Majoros László műszaki ellenőr