

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

„Autóbusz megállóhelyek építése Görbeházán” tárgyában

amely létrejött

- egyrészről **Hajdúdorog Város Önkormányzata**

székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.

Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526

Adószám: 15728520-2-09

KSH szám: 15728520-8411-321-09

Számlaszáma: 11738125-15373216-10600003

E-mail cím: onkormanyzat@hajdudorog.hu

képviseli: Csige Tamás polgármester

a továbbiakban, mint **Megrendelő,**

- másrésztől RNYT Konzorcium

A konzorcium tagjai:

- a **Rózsaép Kft.**

cégjegyzékszám: 15-09-064767

székhely: 4400 Nyíregyháza, Tünde u. 12.

adószáma: 11498874-2-15

A cég statisztikai számjele: 11498874-4120-113-15

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10918001-00000048-72140006

MKIK szám: 29A05002

képviseli: Darida Olivér)

- Temen-Trade Kft.

cégjegyzékszám: 05-09-009301

székhely: 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3. em. 307.

adószáma: 12750908-2-05

A cég statisztikai számjele: 12750908-4213-113-05

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 12046119-01362301-00100005

MKIK szám: 14A57006

képviseli: Tóth-Németh Nóra)

- NYF-Bau Kft.

cégjegyzékszám: 15-09-080403

székhely: 4400 Nyíregyháza, Derkovits út 119. B.ép

adószáma: 24265203-2-15

A cég statisztikai számjele: 24265203-4120-113-15

A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 10104459-28471700-01003005

MKIK szám: 29A56318

képviseli: Nyesti Szabolcs) a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

A konzorcium képviselőjével megbízott személy:

Rózsaép Kft. cégjegyzésre

jogosult vezető tisztségviselője

Bankszámlaszámok: 10918001-00000048-72140006

Telefon: 42/451-080

Telefax: 42/451-080

E-mail cím: info@rozsacp.hu

között az alábbi feltételek szerint:

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2014. április 17-én vállalkozási szerződés jött létre „Autóbusz megállóhelyek építése Görbeházán” tárgyában.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés műszaki tartalmát módosítják jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képező 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, amely melléklet tartalmazza változással érintett eredeti műszaki tartalmat, a módosított műszaki tartalmat és a módosítás indokát.

A módosítás lényege:

- az ABeton típusú betonkő elemek kerülnek beépítésre KK Kavics típusú betonkő elemek helyett. Indokolás: Az ABeton típusú betonkő elemek beszerzési határideje jelentősen rövidebb a kiírás szerinti KK Kavics elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határidő.

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

4./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötési megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tennék volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja.”

5./ Jelen szerződés módosítás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:


- 1. számú melléklet: műszaki tartalom módosítás

A fenti dokumentumok és a szerződés módosítás egymást elválaszthatatlanul értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés módosítás és a fenti dokumentumok tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés módosítás az irányadó. A jelen szerződés módosításban nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a felsorolt dokumentumok tartalmazznak rendelkezéseket – a felsorolt dokumentumokban foglaltak érvényesülnek.

A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:


Hajdúdorog, 2014. 03. 11.


Megrendelő részéről:






Nyíregyi ellátás
 2014. 08. 04.

Vállalkozó részéről:




 1.
NYF BAL
 CÉNI RAKVÁRI LÉZŐ ÉS SZÁLLÓK KFT.
 4400 Nyíregyháza, Deák Ferenc u. 119/b
 Adószám: 24205203-2-19
 BE 16104444 28421706-01003001


 Adószám: 12750908-2-05
 3525 Kiskunfélegyháza, Kárpád u. 8.




Tételszám ¹	Költségvetési tétel megnevezése ²	Elfogadott (utolsó állapot) költségvetés (nettó) ³				Módosított Költségvetési tétel megnevezése ²	Módosuló költségvetés (nettó) ⁴				Megjegyzés (módosítás indoklása) ⁵
		Mennyiség	m.egység	Egységár	Összesen		Mennyiség	m.egység	Egységár	Összesen	
Görbeháza, Széchenyi u. 592/1. hrsz. előtti autóbusz megállóhely utépítési munkáihoz											
16	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 20x10x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x10x6 cm, homoksárga	57,31	m2	2 709	155 247	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm vastagságban Abeton térkő 20x10x6 cm homokszínű térburkolat készítése	57,31	m2	2 709	155 247	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határárcaje jelentősen rövidebb a kirás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határhoz
17	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 20x10x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x10x6 cm, vörös	14,50	m2	2 330	33 785	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm vastagságban Abeton térkő 20x10x6 cm vörös színű térburkolat készítése	14,50	m2	2 330	33 785	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határárcaje jelentősen rövidebb a kirás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határhoz
18	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, 20x10x8 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x10x8 cm, homoksárga	25,82	m2	3 162	81 652	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm vastagságban Abeton térkő 20x10x8 cm homokszínű térburkolat készítése	25,82	m2	3 162	81 652	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határárcaje jelentősen rövidebb a kirás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határhoz
19	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, 20x10x8 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x10x8 cm, vörös	2,70	m2	2 909	7 854	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm vastagságban Abeton térkő 20x10x8 cm vörös színű térburkolat készítése	2,70	m2	2 909	7 854	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határárcaje jelentősen rövidebb a kirás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határhoz
20	Vakvezető sáv készítése 6 cm-es vastagsággal, 40x40x6 cm-es méretekben SEMMELROCK BORDAS	18,00	db	911	16 398	Abeton vakvezető sáv készítő 6 cm vastagságban 20x20x6 cm bordás szürke színű elemekből	18,00	db	911	16 398	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határárcaje jelentősen rövidebb a kirás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határhoz
Görbeháza, Bőszörményi út 748/2. hrsz. előtti autóbusz megállóhely utépítési munkáihoz											
14	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 20x20x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x20x6 cm, homoksárga	9,80	m2	2 709	26 548	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm vastagságban Abeton térkő 20x20x6 cm homokszínű térburkolat készítése	9,80	m2	2 709	26 548	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határárcaje jelentősen rövidebb a kirás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határhoz
15	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 20x20x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x20x6 cm, vörös	2,70	m2	2 330	6 291	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm vastagságban Abeton térkő 20x20x6 cm vörös színű térburkolat készítése	2,70	m2	2 330	6 291	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határárcaje jelentősen rövidebb a kirás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határhoz
Görbeháza, Bőszörményi út 814/6. hrsz. előtti autóbusz megállóhely utépítési munkáihoz											
13	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 20x20x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x20x6 cm, homoksárga	196,60	m2	2 709	532 589	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm vastagságban Abeton térkő 20x20x6 cm homokszínű térburkolat készítése	196,60	m2	2 709	532 589	az Abeton típusú betonkö elemek beszerzési határárcaje jelentősen rövidebb a kirás szerinti KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tartható a kivitelezési határhoz

2


14	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 20x20x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x20x6 cm, vörös	16,80	m2	2 330	39 144	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm vastagságban Abeton térkő 20x20x6 cm vörös színű térkőburkolat készítése	16,80	m2	2 330	39 144	az Abeton típusú betonkő elemek beszerzési háttéréje jelentősen rövidebb a kiíras szerint: KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tanítható a kivitelezési háttéréje
Görbeháza, Bőszörményi út 519/2. hrsz. előtti autóbusz megállóhely útépitési munkáihoz											
11	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, 20x20x6 cm-es méretekben SEMMELROCK Citytop 20x20x6 cm, vörös	14,20	m2	2 330	33 086	Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm vastagságban Abeton térkő 20x20x6 cm vörös színű térkőburkolat készítése	14,20	m2	2 330	33 086	az Abeton típusú betonkő elemek beszerzési háttéréje jelentősen rövidebb a kiíras szerint: KK Kavics és Semmelrock elemeknél, ezek alkalmazásával tanítható a kivitelezési háttéréje
Összesen (nettó):					932 596						932 596
AFA 27%					251 801						251 801
Összesen:					1 184 396						1 184 396


Kelt: Nyíregyháza, 2014.07.30.


Kedvezményezett


Kivitelező

Műszaki ellenőr

1. 
NYF BAU
ÁLTALÁNOS KIVITELEZŐ ÉS SZÁLLÍTÁSI KFT.
4400 Nyíregyháza, Dorkovits u. 118/b
Adószám: 24265203-2-15
BB 10104454-28471700-01003001


Adószám: 12750908-2-05
3523 Miskolc, Nagy Imre u. 17

