

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

**„Autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom
Hajdúnánáson” tárgyában**

amely létrejött

- egyrészről **Hajdúdorog Város Önkormányzata**
székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokjai út 4.
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 728526
Adószám: 15728520-2-09
KSH szám: 15728520-8411-321-09
Számlaszáma: 11738125-15373216-10600003
képviseli: Csige Tamás polgármester
a továbbiakban, mint **Megrendelő**,
- másrészről a **Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.**
cégjegyzékszám: 09-09-001908
székhely: 4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 22.
adószáma: 11144946-2-09
A cég statisztikai számjele: 11144946-3530-113-09
A cég pénzforgalmi jelzőszáma: 11738077-20003081-00000000
MKIK szám: 19a03423
képviseli: Gere Miklós ügyvezető
a továbbiakban, mint **Vállalkozó**

között az alábbi feltételek szerint:

1./ A felek rögzítik, hogy közöttük Hajdúdorogon, 2015. február 11-én vállalkozási szerződés jött létre „Autóbusz megállóhelyek építéséhez kapcsolódó új műszaki tartalom Hajdúnánáson” tárgyában.

2./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés II.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„II./ Teljesítési határidő

1./ A munkaterület átadására 2015.03.02. napján kerül sor. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételnél annak munkavégzésére való alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal kapcsolatos észrevételeit az Építési Naplóban rögzíteni, és ebben a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére felhívni a munkaterület átvételét követően.

A kivitelezés végső befejezésének legkésőbbi időpontja: **2015.05.22. napja.**”

Indokolás: A kivitelezési munkák megkezdésének alapfeltétele a szükséges közműnyilatkozatok megléte. A szolgáltatói nyilatkozatok beszerzését a Vállalkozó a szerződéskötést követően elindította, azonban a közműnyilatkozatokat és engedélyeket, a Vállalkozó saját érdekkörén kívüli okból késedelmesen kapta meg. A közműnyilatkozatok

h

h

teljes körűen 2015. április 27-én lettek a szolgáltatók által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátva, vagyis ezt követően tudott a Vállalkozó hozzákezdeni a kivitelezési munkák elvégzéséhez, amelyre tekintettel a felek a kivitelezés végső befejezésének legkésőbbi időpontját 2014.05.22. napjára módosították.

3./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés IX.1.b.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

**„IX./
Egyéb rendelkezések**

1./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban

a.) Megrendelő részéről: Csige Tamás polgármester – tel: 52/572-137

b.) Vállalkozó részéről: Gere Miklós ügyvezető -- tel: 06 30 289-2582 jogosult eljárni.

c.) A műszaki ellenőr: Fehér Tamás – tel: 06 30 370-1864”

Indokolás: a Vállalkozó ügyvezetője 2015.02.16. napjától Gere Miklós lett, amely ügyvezető változás bejegyzésre került a cégnyilvántartásba.

4./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés IX.2.) pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2./ A kivitelezésért felelős műszaki irányító a Vállalkozó részéről: Balla Ottó – tel: 06 30 690-4579

Indokolás: a szerződéskötést követően, a felelős műszaki vezetői feladatokra megjelölt személy a megbízást érdemben nem tudta vállalni.

A Vállalkozó kijelenti, hogy Balla Ottó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt és Balla Ottó felelős műszaki vezetővel együtt megfelel a közbeszerzési eljárásban meghatározott alkalmassági feltételeknek.

5./ A felek az 1./ pontban meghatározott vállalkozási szerződés további rendelkezéseit változatlanul hagyják.

6./ A felek kijelentik, hogy tudomással bírnak a Kbt. 132. §-ában foglaltakról, mely szerint:

„(1) A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha

a) a módosítás olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy

b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy

c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel fennállását nem kell vizsgálni, ha a szerződés módosítása olyan körülmény miatt vált szükségessé, amely a szerződéskötést

követően - a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a szerződés olyan eleme változik a módosítás eredményeként, amely a közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésének [63. § (4) bekezdés] alapjául szolgált, az ajánlatkérő köteles az eljárásban részt vett minden ajánlattevőt a módosításról és annak részletes indokairól értesíteni.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában a szerződésben foglalt - amennyiben a felek a szerződésben tartalékkeretet kötöttek ki, akkor a tartalékkeret nélkül számított - eredeti ellenérték 5%-ot meghaladó növekedését minden esetben úgy kell tekinteni, hogy az a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára megváltoztatja."

A Vállalkozó felelőssége tudatában kijelenti, hogy jelen vállalkozási szerződés módosítása a Kbt. rendelkezéseinek megfelel.

A szerződés módosítást a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá:

Hajdúdorog, 2015. április 30.

Megrendelő részéről:


Hajdúdorogi Építő és
Szolgáltató Kft.
4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 22.
Adószám: 1144946-2-09
Cégjegyzékszám: 09-09-001908

Vállalkozó részéről:


Allamrendelőre
2015. 04. 30.
DR. LAMPÉ ÜGYVÉDI IRODA
4026 Debrecen, Plac u. 10. sz. I/1.
Tel./Fax: 52/536-661, 368-859
Adószám: 18555367-2-09
DR. LAMPÉ ZOLTÁN
ügyvéd